

USKUTOČNENÉ ČINNOSTI

6. október – predstavenie projektu starostke obce Vištuk
15. október – predstavenie projektu komisii ŽP pri OZ vo Vištuku (uznesenie komisie o podpore projektu)
20. október – spustenie internetového prieskumu, začiatok medializácie a hľadania partnerov
27. október – prvotný „nástrel“ projektu Regionálnym cestám Bratislava a okresným dopravákom
27. október – predbežný súhlas dopravného inšpektorátu s výsadbou
2. november – vytvorenie pracovnej skupiny (**úvodné stretnutie**)
3. november – komunikácia s iniciátorom budmerickej aleje
- začiatok novembra – prieskum trhu s výsadbovým materiálom, komunikácia so sponzormi
5. november – **druhé stretnutie** pracovnej skupiny (téma: rozpočet projektu)
6. november – podanie grantovej žiadosti do Nadácie Slovenskej sporiteľne (10 000 €)
9. november – **tretie stretnutie** pracovnej skupiny
11. november – stretnutie so starostom Jablonca, hľadanie inšpirácií z ich rodovej aleje
14. november – anketa Višťučanov o zaužívanom názve cesty (cesta na Lipky)
20. november – dokument „Usmernenie arboristky“ (príloha projektovej dokumentácie)
22. november – vytvorenie zdieľaného disku
23. november – **štvrté stretnutie** pracovnej skupiny (voľba názvu aleje: aleja na Lipky)
25. november – dokument „Technické zakreslenie projektu“ od architekta
25. november – konzultácia so sadármi z Moravského Lieskového
30. november – predstavenie projektu na Obecnom zastupiteľstve obce Vištuk
- prelom novembra/decembra – prehľad ďalších grantových možností
13. december – projektová dokumentácia skompletizovaná
14. december – podanie grantovej žiadosti do Nadácie Poštovej banky (2 500 €)
15. december – uznesenie obecného zastupiteľstva o podpore projektu
17. december – oslovenie vlastníka pozemku (BSK)
21. december – oslovenie vodárov a plynárov
23. decembra – vznik FB stránky projektu – www.facebook.com/vistuckelipky
6. január – **piate stretnutie** pracovnej skupiny („trojkráľová“ bilancia)
-
7. január – kladné stanovisko SPP
12. január – žiadosť vlastníka pozemku (BSK) o povolenie výsadby

18. január – zamietnutie grantovej žiadosti v Nadácii Slovenskej sporiteľne
20. január – zamietnutie grantovej žiadosti v Nadácii Poštovej banky
26. január – žiadosť správcu cesty (RCBA) o povolenie výsadby
1. február – kladné stanovisko vlastníka pozemku (BSK)
1. február – kladné stanovisko správcu cesty (RCBA)
5. február – žiadosť Okresného dopravného inšpektorátu o stanovisko k výsadbe
5. február – žiadosť orgánu životného prostredia (obec Vištuk) o stanovisko k výsadbe
9. február – kladné stanovisko orgánu životného prostredia (obec Vištuk)
10. február – žiadosť cestného správneho orgánu (Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií) o povolenie výsadby
15. február – podanie žiadosti o dotáciu z Bratislavského samosprávneho kraja
22. február – začatie konania pre umiestnenie cestnej zelene v aleji (OCDPK)
- marec – oslovenie ZŠ ohľadom prípravy súťaže o logo projektu
4. marec – prednáška o projekte obnovy aleje na Katedre kulturológie Univerzity Komenského
11. marec – podanie grantovej žiadosti do Malokarpatskej nadácie REVIA (2 500 €)
22. marec – kladné stanovisko cestného správneho orgánu (OCDPK)
29. marec – schválenie dotácie z BSK (4 540 €)
1. apríl – **šieste stretnutie** pracovnej skupiny („veľkonočná“ bilancia)

apríl – realizácia súťaže žiakov ZŠ o logo projektu

6. apríl – schválenie grantovej žiadosti v Nadácii REVIA (2 500 €)
11. apríl – online predstavenie nášho plánu verejnosti (cca 10 000 oslovených používateľov)
13. apríl – zapojenie Jakuba Šulíka do spolupráce na výrobe adopčných certifikátov
17. apríl – zber odpadkov v aleji a opekačka na rybníku – **siedme stretnutie** pracovnej skupiny
29. apríl – rokovanie s Nadáciou Ekopolis o spolupráci v rámci projektu Sadíme budúcnosť
- máj – koncipovanie nového občianskeho združenia (zameranie, ciele, orgány, názov a stanovy)
3. máj – kladné stanovisko správneho orgánu životného prostredia (Odbor starostlivosti o životné prostredie)
4. máj – prednáška o projekte obnovy aleje na Ústave aplikovanej psychológie FSEV Univerzity Komenského
9. máj – **ôsme stretnutie** pracovnej skupiny (spolupráca s Ekopolisom a občianske združenie)
19. máj – doručenie právoplatného rozhodnutia o povolení výsadby (OCDPK)

26. máj – predstavenie víťazného loga aleje na Lipky
27. máj – podanie žiadosti o registráciu občianskeho združenia Za zelený Vištuk
2. jún – predstavenie ponuky prednostnej adopcie sadeníc miestnym organizáciám
15. jún – vznik občianskeho združenia **Za zelený Vištuk**
16. jún – podanie grantovej žiadosti do Nadácie Ekopolis (3 000 €)
25. jún – obhájenie projektu na Sokratovom inštitúte a nahrávanie reportáže pre Rádio Regina
- júl – príprava verejnej zbierky, komunikácia so sponzormi a spolkami
2. júl – zapojenie Katky Pivarčiovej ako sponzorky do systému odmien v zbierke (knihy)
4. júl – Vištucké lipky na Rádiu Regina
4. júl – zapojenie Katky Kerekesovej ako sponzorky do systému odmien v zbierke (knihy)
6. júl – zriadenie transparentného účtu OZ Za zelený Vištuk
13. júl – zapojenie Lucie Dzíbelovej Orlinkovej ako sponzorky do systému odmien v zbierke (knihy)
13. júl – zapojenie Annamárie Jelínkovej (AM Design) ako sponzorky do systému odmien v zbierke (upcyklované lipky)
17. júl – zapojenie Tatiany Šulíkovej ako sponzorky do systému odmien v zbierke (knihy)
16. júl – zapojenie rodiny Geršičových ako sponzorov do systému odmien v zbierke (náramky prežitia)
22. júl – zapojenie rodiny Kočnerovcov ako sponzorov do systému odmien v zbierke (čokolády Mlsná Emma)
27. júl – záchrana líp na Šenkvickej ulici
- začiatok augusta – komunikácia s miestnymi spolkami a zahájenie prednostných adopcí (spolky)
2. august – dokončenie videa pre startlabovú kampaň (Maťo Bublavý)
3. august – prieskum aleje na Polanke
5. august – schválenie grantovej žiadosti v Nadácii Ekopolis (3 000 €)
6. augusta – finalizácia zbierky a odoslanie StartLabu na schválenie
9. august – návšteva Štátneho archívu v Modre
9. august – **deviate** stretnutie pracovnej skupiny (zbierka a adopcie sadeníc)
10. august – schválenie zbierky na StartLabe
11. august – spustenie zbierky pre prednostné adopcie (spolky)
12. august – zverejnenie zbierky

PLÁNOVANÉ ČINNOSTI

verejná zbierka a adopcie sadeníc

zmluva s BSK

pokračovanie medializácie

inventarizácia, posúdenie a ošetrovanie stromov

...

zabezpečovanie materiálu

pozvanie médií na výsadbovú brigádu

23.-24. októbra – výsadba a otvorenie aleje (v nedeľu)

povýsadbová starostlivosť